

MŰSZAKI ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁS MEGKEZDÉSE JEGYZŐKÖNYV

- Projekt:** Békés, csapadékvíz elvezetés kialakítása 3. ütem
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050
4. rész
- Készült:** 2023.05.19-én Békésen
- Megrendelő:** Békés Város Önkormányzata
5630 Békés Petőfi u. 2.
képviseli: Gál András műszaki osztályvezető
- Műszaki ellenőr:** LITHOPS Kft.
5600 Békéscsaba Derkovits sor 10. 2. em. 8.
képviseli: Nagy Balázs ügyvezető, műszaki ellenőr
kamarai szám: ME-VZ-04-00660/04-02107
- Vállalkozó:** IP TENDER Kft.
5630 Békés, Széchenyi tér 8. fszt. 2.
képviseli: Ilyés Péter ügyvezető
- Felelős Műszaki Vezető:** Bécsi Tibor
MV-VZ-04-0618
- Vállalkozási szerződések kelte:** 2022.06.16.
- Vállalkozási díj:** nettó 149.696.831 + áfa
- Munkaterület átadás-átvétel:** 2022.06.20.
- Befejezési határidő:** 2023.04.20.
Megjegyzés: Megrendelő kötbér igényt nyújtott be melyet a Vállalkozó elfogadott.
- Tervező:** GYULAI KÖZ-TERV Kft.
Tóth Gábor ügyvezető
5700 Gyula, Székely A. u. 1/4.
- Szakági Tervező:** Mádai Éva
kamarai szám: VZ TEL-04-0650
- Tervszám:** 3/2021

Vízjogi létesítési engedély: 35400- 2182- 6/2021. ikt. szám (vízjogi létesítési engedély javítása: 35400- 2182- 8/2021. ikt. szám)

Érintett területek: vízjogi létesítési engedélyben és módosításában leírt helyrajzszámú ingatlanok, Hunyadi u., Toldi u., Csokonai u., Zrinyi u., Kölcsey u., Mikes u., Kinizsi u., Gyöngy u., Egyenes u., Bercsényi u., Kalász sor

A Felek a tárgyi projekt műszaki átadás- átvételi eljárás időpontját a Kivitelező készre jelentése alapján a mai napra tűzték ki, mely során az érintett területeket közösen bejárták és az alábbi nyilatkozatokat teszik az elkészült létesítménnyel kapcsolatban:

Megrendelő és Műszaki Ellenőr közös nyilatkozata:

Megrendelő a műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdéséhez hozzájárul. A műszaki átadás- átvételi eljárás tárgyát képező létesítmény a Vállalkozási szerződés és kiviteli tervek szerint, az építési előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően készült el. A közös bejárás során feltárt hibák miatt a műszaki átadás- átvételi eljárás a mai napon nem zárható le. A PTK 6:247. § (2) Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. A Kivitelező a végszámla benyújtására, csak hibajegyzékben foglalt javítási munkák hiba és hiánymentes javítását és a teljesítés igazolás kiállítását követően jogosult. A hibák határidőre történő kijavítását követően zárjuk le a műszaki átadás- átvételi eljárást melyről külön jegyzőkönyv készül. A hibajegyzékben szereplő hibák kijavítását kérjük 30 napon belül szíveskedjenek elvégezni.

Vállalkozó nyilatkozata:

A Vállalkozási szerződés, illetve a mellékletét képező költségvetés szerinti és a kiviteli dokumentációban részletezett munkákat elkészítettük. Az elkészült létesítmény bejárása során a Megrendelő és Műszaki Ellenőr által feltárt hibák kijavítását tudomásul vesszük és 30 napon belül javítjuk.

A jegyzőkönyvet aláírják: Megrendelő képviselője, műszaki ellenőr, vállalkozó képviselője

Melléklet:

- hibalista

Kmf.



Megrendelő

LITHOPS KFT.
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 10. 2/8.
Adószám: 321822752-04
Cg.: 04-09-016754

Műszaki Ellenőr

IP TENDER KFT
5600 Békés, Széchenyi tér 8/A fsz.2.
Adószám: 23842287-2-04
Cg.: 04-09-011524
Vállalkozó
Bsz: 10-025-33526551-84891001

Hiba, és hiányjegyzék

Projekt: Békés, csapadékvíz-elvezetés kialakítása 3. ütem

TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00050

Készült: 2023.05.19.

- általánosan javítandó a monolit vasbeton támfalak és betoncsövek csatlakozása
- általánosan padkák és rézsűk rendezése, igazítása
- általánosan takarítás és törmelék elszállítás
- víznyelők melletti tereprendezés
- kapubejárók feltöltése
- útvágások aszfalt javítása

Javítási határidő: 2023. 06. 18.

Készítette:



Nagy Balázs

