

Tárgy: Tájékoztató Békés városi gyógyászat helyzetéről **Sorszám:** III/6.
Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna **Döntéshozatal módja:**
Igazgató főorvos Egyszerű szótöbbség
EEIRI
Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság, **Tárgyalás módja:**
Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testülete

2011. április 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő Testület!

Dr. Gulyás Zsuzsanna, az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet igazgatója a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervében foglaltaknak megfelelően elkészítette a Békés városi gyógyászat helyzetéről, a járóbeteg ellátó központ beruházásról szóló tájékoztatóját, melyet az előterjesztéshez mellékelten terjesztünk a T. Képviselő-testület elé.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslatok:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Békés városi gyógyászat helyzetéről szóló tájékoztatót.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2011. április 18.

Izsó Gábor
polgármester

.....
Jogi ellenjegyző

.....
Pénzügyi ellenjegyző

ELŐTERJESZTÉS
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. április 28-i ülésére

Tájékoztató
„A Békés városi gyógyászat helyzetéről”

Tisztelt Képviselő Testület!

Békés remek gyógyvize régóta közkedvelt volt a lakosság körében, a reumatológiai betegségekre való jó gyógyhatását évtizedek óta élvezik a beteg emberek. A tisztelt Képviselő Testület bölcs döntésének megfelelően 2008-ban sikerrel pályázott a város a lakosság által szívesen igénybevett, de már régóta infrastrukturálisan elavult, felújításra szoruló régi épületben működő fürdőgyógyászat fejlesztésére.

Preambulum:

A DAOP-4.1.1/B-2008-0003. „A Békési Kistérségi Komplex Gyógyászati Járóbeteg Ellátó Központ bővítése és korszerűsítése” című projekt tartalmazza az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Békés, Körösi Csoma Sándor u. 6-14. sz. alatti telephelyén működő reumatológiai szakrendelés, fiziotherápiás kezelés és balneoterápia épületének teljes felújítását, bővítését, korszerűsítését. A betegellátási spektrum a járóbeteg ellátásban újdonságként megjelenő Nappali kórházzal is bővül. E mellett a Békés, József A. u. 5. sz. alatti központi épületünkben működő régi, elavult 2 db röntgen készülék lecserélését film-fénykép-adat-továbbításra is képes új digitális elven működő röntgenkészülékre. Ez a készülék alkalmas lesz átvilágításra, felvétel készítésére és tüdőszűrésre is.

Ennek működtetéséhez a pályázat harmadik részeként a rendelőintézet minden telephelyét érintően az informatika is megújul. Egy telephelyünk, nevezetesen a tüdőgyógyászat (Békés, Kossuth u. 16.) megszűnik és beköltözik a József A. u. 5. szám alá.

Költségvetés:

A projekt költségének biztosítása az alábbi táblázatban látható (melyet az önkormányzat adott meg):

A projekt azonosítószáma: DAOP-4.1.1/B-2008-0003

| | |
|---|--|
| A projekt kezdete | 2009. augusztus 01. |
| A projekt várható befejezése | 2011. július 31. |
| A projekt megvalósulási helyszíne/í: | Kőrösi Csoma Sándor u. 14. József Attila u. 5. Vásárszél u. 2. |
| A projekt összköltsége | 648.039.850Ft |
| Támogatás összege | 528.411.694 Ft |
| Önerő | 119.628.156 Ft melynek az 50%-át megnyertük a EU Önerő Alaptól, így az önkormányzatnak összesen 9%-os sajátforrást kell biztosítania az összes költségből. 9%-os sajátforrás 59.814.078 Ft-ot jelent. |
| Kivitelező | STRABAG MML KFT |
| Bővítések | 587,49 m ² -rel bővül a rendelő |

A projekt nem tartalmazza az átalakítás összes költségét, rendelőintézetünk büdtségét már eddig is kb. 5,2 millió forinttal terhelte, a röntgen és pulmonológiai kialakítása, a beindítás egyéb költsége (pl. a projektben nem szereplő belső berendezések megvásárlása) is kb. ilyen nagyságrendű lesz. A rendelőintézet számára finanszírozási (tb. bevételi) kiesést jelent az is, amíg az építkezés alatt a reumatológiai kezelések kisebb kapacitással az ideiglenes telephelyen zajlanak. Ezek összességében működőképességünket is veszélyeztetik, hiszen a költségvetésünkbe nem volt betervezve.

A terveknek megfelelően 2009. augusztusától a projekt megvalósítási munkálatai megkezdődtek. Az alábbiakban nagyjából időrendben (hiszen sokszor párhuzamosan folyó dolgokról van szó) részletezem az azóta végzett **munkálatokat**.

Az egyeztető tárgyalások során a különböző feladatok meghatározását követően elkészítettünk egy **költöztetési-forgási tervet** az építkezés ütemtervének megfelelően.

Ennek részeként a reumatológiai rendelést és kezeléseket ideiglenesen az építkezés munkálatainak idejére át kell telepíteni az Önkormányzattal megegyezve egy másik ingatlanba a Békés, Kossuth u. 4. szám alá. Ehhez elkészítettük a terveket, kivitelezőt kerestünk.

Az egész projekt megvalósulási munkálatai alatt azt tartottuk szem előtt, hogy a betegellátás zavartalanul és folyamatosan biztosított legyen!

Az **orvos technológiai eszközbeszerzés, specifikáció** során igyekeztünk kiválasztani és összeállítani a számunkra és a betegek igényeinek legmegfelelőbb fizioterápiás eszközöket, a gyógytornához, masszázshoz, szakrendeléshez nélkülözhetetlen legújabb technológiát és technikát, melyet a pályázat keretei megengedtek.

Az **informatikai** közbeszerzés előkészítése során tájékozódunk a különböző járóbeteg ellátásban, gazdasági irányításban, digitális röntgenhez, betegirányításhoz jelenleg használt szoftver programokról.

El kellett gondolkoznunk azon, hogy a **tüdőgyógyászat hova kerüljön** a központi épületünkben. Lehetőségként felmerült a gyermekgyógyászati rendelők és védőnők helye (mindkét helyen az ÁNTSZ által előírt külön bejárat rendelkezésre állt volna), azonban - szakmai és egyéb indokokat figyelembe véve, polgármester úrral egyeztetve - végül is a városi ügyelet helyét találtuk a legalkalmasabbnak e célra.

Építkezés:

A Körösi Csoma Sándor utcai telephelyünkön az építkezést három ütemben terveztük:

I. ütem: 2010 június közepétől: „Nappali kórház, bővítmény”: Külső közművek építése, gyógyvíz technológia létrehozása „A” jelű épületrész készítése. Ez alatt a kezelések változatlanul folytak.

II. ütem: 2010 augusztus közepétől: „Meglévő épület felújítása, tetőtér ráépítés”: A reumatológiai szakrendelés és fizio-elektromos kezelések átköltöztek az ideiglenes telephelyre, a balneo-mozgásterápiás kezelések átmenetileg megmaradtak még. A „B” jelű épületrész munkálatai zajlanak és bontás.

III. ütem: 2010 október 1. hetétől-2011. április 29-ig: „Épület bővítése, új épület szárny”: Az építkezés a teljes területet érinti, a medence és balneoterápiás épületrész felépítése zajlik, járda, út, parkoló épül. Április 20-a körül a gyógyvíz vezetékek átalakítása, tartályok kiépítése lehetővé teszi a gépészettel történő összekötést. Az építkezés befejezésének várható ideje április 29., az utána következő napokra tervezik a **műszaki átadást**.

A Képviselő-testület az építkezést megtekinthette 2011. március 25-én pénteken délután.

Informatika:

Az informatikai közbeszerzést az önkormányzat három részre bontotta.

1. A **hardverek** beszerzése 2010 októberében megtörtént.
2. A **hálózat**építés jelenleg is zajlik.
3. A **szoftver** közbeszerzés eredményhirdetése napokon belül várható.

Ezután történhet meg az informatika összeállítása a rendelőintézet összes telephelyén, valamint a digitális röntgennel történő összekapcsolás és a telephelyek közötti kommunikáció.

Utána gondolkodhatunk el azon, hogyan valósítható meg a **beteg-előjegyzési-beteg-irányítási rendszer** is.

Radiológia:

2011 májusában várható a Siemens digitális röntgengép érkezése (precíz ütemezés alapján), melyet megelőz az új röntgengépet befogadó régi helyiség átalakítása,

alkalmassá tétele. A gép mellett lévő leletező és kiszolgáló helyiségek átalakítása rendelőintézetünket terheli, az ezzel kapcsolatos terveket elkészítettük, kivitelezőt kerestünk. A régi röntgengépek leszerelése, elszállítása április végén megtörténik, a radiológia kiesésének idejére megszerveztük a röntgenfelvételek elkészítését átmenetileg a régi tüdőgyógyászatban. Az ultrahang-vizsgálatok a munkálatok alatt változatlanul zajlanak majd.

Orvostechnológia:

A felújított reumatológiára május első hetében érkezhethet az új orvos technológia. A teljesség igénye nélkül felsorolva:

Ezáltal a fizioterápiás eszközparkunk megújul (rövidhullám, mikrohullám, ultrahang, ingeráram, vákuum készülék, lézer, mágneses készülékek, krioterápia), a balneo-therápiát két új medence szolgálja, valamint korszerűsödik a galvánkád kezelés, tangenter kezelés, szénsavkezelés. Új kezelési formák, jelesül az iszapkezelés és súlyfürdő is lehetővé válnak. Az új tornateremben elkülönítetten folyhat a csoportos és egyéni torna. A reumatológiai és az orthopédiai szakrendelés 2 felújított korszerűen berendezett rendelőben várja a mozgásszervi betegségben szenvedőket.

Nappali kórház:

A projekt tartalmaz egy 4 ágyas nappali kórházi ellátást nyújtó részleget is, melyen több szakmát kiszolgáló kezelések folyhatnak úgy, hogy a beteg reggel beérkezik, délután pedig otthonába távozik. Ezen ellátási forma kiválthat fekvőbeteg-ellátást. A nappali ellátó hely beindításával, finanszírozásával kapcsolatban még vannak tisztázatlan kérdések országos szinten is.

Pulmonológia:

A reumatológia visszaköltözése után a megüresedő Kossuth u. 4. sz. alatti ingatlanba ideiglenesen kiköltözik a Békés Városi Ügyeleti Ellátás. Helyén kialakítjuk 2 szinten a tüdőgyógyászatot: a földszinten kap helyet a betegváró, rendelő, allergia-vizsgáló és légzésfunkciós vizsgáló, mellékhelyiségek; az emeleten pedig a személyzeti helyiségek és a lelet- és film-archiváló. Beköltöztetjük a tüdőgyógyászatot a József Attila u. 5. sz. alatti telephelyre, ahol a külön beteg bejárat biztosított, a betegek az épület emeleti részén lévő korszerű új digitális röntgent használják majd és ugyanitt megoldjuk időben elkülönítetten (a délutáni órákban) a tüdőszűrést is. Ezzel párhuzamosan megszűnik a tüdőgyógyászati régi telephelyünk, ott szintén fel kell számolni a régi elavult röntgen berendezést is. Ez után kialakítható lesz majd itt a városi ügyelet - a működtetővel egyeztetve.

Nyilvánosság:

A fent említett több területet átfogó komplex munkáról a kivitelező, a műszaki ellenőr, a szakmai vezető, az önkormányzat pályázataért felelős munkatársai, a

műszaki osztály és a közreműködő szervezet havi rendszerességgel projekt egyeztető megbeszélés keretében beszámolt. Projekt előrehaladási jelentés (PEJ) is rendszeresen készült.

A projektben részt vevő kommunikációért, PR tevékenységért, nyilvánosság tájékoztatásáért felelős EMcsoport a pályázat honlapját segítségünkkel rendszeresen frissíti, tájékoztatási anyagokat készít.

Összegzés:

A projekt megvalósulásával Békés Város és a kistérség egy korszerű, az előzetes számítások alapján gazdaságosan működtethető gyógyászatot nyer. Reményeink szerint a betegek élvezik a kezelések előnyeit, a jobb körülményeket pedig a benne munkálkodó egészségügyi dolgozók is. A megújult épület emeleti helyiségei alkalmasak lesznek közösségi programok lebonyolítására is, ezáltal is a rendelőintézet dolgozói összetartó csapatot alkothatnak.

Dr. Gulyás Zsuzsanna
igazgató főorvos
projekt szakmai vezető

Békés, 2011. április 15.